

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7038

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,435,000.00	0.00	0.00	0.00	2,435,000.00	-2,428,000.00	7,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	500.00
01	0051			ACERAS Y CONTENIER EN GEN ARENOSO	X	2	2,435,000.00	0.00	0.00	0.00	2,435,000.00	-2,428,000.00	7,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	500.00
02				Reparación y Acondicionamiento de Vías de Comunicación			1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	-462,000.00	1,338,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	1,323,000.00
02	0051			REPARACION DE CAMINOS VECINALES EN GASPAR HERNANDEZ		2	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	-462,000.00	1,338,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	1,323,000.00
03				Construcción de Instalaciones Deportivas			350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	312,000.00	662,000.00	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	512,000.00	150,000.00
03	0051			CONTINUACION CORREDOR DE LA SALUD EN LA ZONA DEPORTIVA DEL PLAY		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-200,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
03	0052			INSTALACION DE LUCES PARA EL PLAY GASPAR HERNANDEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00	512,000.00	0.00
07				Construcción Infraestructuras Culturales, Educativas, Religiosas, Fúnebre y Militares			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	501,689.89	501,689.89	0.00	501,689.89	1,298,310.11
07	0051			FUNEARIA MUNICIPAL GASPAR HERNANDEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	501,689.89	501,689.89	0.00	501,689.89	1,298,310.11
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	730,000.00	1,430,000.00	0.00	564,000.00	564,000.00	0.00	564,000.00	866,000.00
11	0051			BARANDA A LOS ESCALONES AL LADO DE LA FARMACIA GBC		1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0052			CONST. ESCALONES EN LA HOYA		2	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
11	0053			LETRERO INSIGNIA ENTRADA A GASPAR HDEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	810,000.00
11	0054			4 PARADAS DE AUTOBUS EN GASPAR HERNANDEZ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	6,000.00
15				Construcción en Cementerios			700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	180,852.23	151,503.04	332,355.27	0.00	332,355.27	367,644.73
15	0051			CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO		1	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	180,852.23	151,503.04	332,355.27	0.00	332,355.27	367,644.73

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024

Código del Capítulo: 7038

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12+/-13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8+/-13-19
24				Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	504,600.00	504,600.00	0.00	504,600.00	295,400.00
24	0051			INICIAR ENGAVIONADO DEL RIO POR LA CALLE EL SOL		1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	0052			ENGAVIONADO EN EL KILOMETRO 1			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	504,600.00	504,600.00	0.00	504,600.00	295,400.00
Total General RD\$							6,385,000.00	0.00	0.00	0.00	6,385,000.00	352,000.00	6,737,000.00	714,352.23	1,721,792.93	2,436,145.16	0.00	2,436,145.16	4,300,854.84

MICHELLY SURUN

Preparado por

Michelly Surun P.

JOSE DANIEL SALAZAR

Aprobado por

JOSE DANIEL SALAZAR
Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez
RNC 406-00016-8
CONTRALOR

ABELITO SURIEL

Aprobado por

Abelito Suriel

