



REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Gaspar Hernández

RNC 406-00016-8

Un Ayuntamiento para todos

7/07/2022.

Señores: Miembros del Comité de seguimiento Presupuesto Participativo de Gaspar Hernández 2022.

Sus Manos:

Distinguidos Señores:

Luego de un cordial saludo , le hacemos formal entrega de el informe de ejecución de obras por comunidades,seleccionadas para el Presupuesto Participativo correspondiente al año 2022,Como se Planificó.

Muy atentamente..


Ayuntamiento Municipal
de Gaspar Hernández
Lourdes Yolanda Rodríguez
Alcaldesa Municipal

ALCALDIA



REPÚBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento del Municipio de Gaspar Hernández
RNC 406-00016-8
Un Ayuntamiento para todos

7/07/2022.

ANALISIS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022.

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje
Obras ejecutadas	0	0%
Obras en procesos	2	19%
Obras pendientes	1	81%

1-BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DE FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras Ejecutadas y en proceso	Diferencia de inversión Ejecutadas y FDF	Porcentanje de Ejecucion
RD\$	RD\$	RD\$	RD\$
750,000.00	145,000.00	605,000.00	19%

Firma Saunders Rodriguez Fecha 13/07/2022 Sello _____





REPÚBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento del Municipio de Gaspar Hernández

RNC 406-00016-8

Un Ayuntamiento para todos

7/07/2022.

No.	Obras Programadas	Ubicacion	Presupuesto		Nivel de avance				
			Presupuesto Estimado	Presupuesto Ejecutado	Terminada 100%	Mas del 50%	Menos del 50%	Sin Inicial	Situacion
1	ACUEDUCTO	CIGUA	200,000.00	85,000.00		X			
2	ENSARCAMIENTO DE CALLEJON	CAIMAN	350,000.00					X	
3	ACUEDUCTO	ANTENA	200,000.00	60,000.00		X			

Lourdes Yolanda Rodríguez
Lourdes Yolanda Rodríguez
Alcaldesa Municipal
ALCALDIA

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: **7038**

Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez**

Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13-19
			Construcción de Vías de Comunicación y Conexos			1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	2,126,562.63	3,276,562.63	75,000.00	2,215,165.90	2,290,165.90	0.00	2,290,165.90	986,396.73
0051			ACERAS Y CONTENES EN EL MUNICIPIO		1	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	2,126,562.63	2,626,562.63	75,000.00	2,215,165.90	2,290,165.90	0.00	2,290,165.90	336,396.73
0052			ENCACHE EL CAIMAN	X	1	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
0053			ROTULACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO		1	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
			Construcción de Instalaciones Deportivas			1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
0051			CORREDOR DE LA SALUD EN LA ZONA DEPORTIVA DEL PLAY		1	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
			Construcción Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	234,000.00
0051			ESCALONES EN EL MUNICIPIO		1	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	234,000.00
			Construcción en Cementerios			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	69,300.00	99,300.00	0.00	99,300.00	700.00
0051			CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL CEMENTERIO		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	30,000.00	69,300.00	99,300.00	0.00	99,300.00	700.00
			Reparación, Acondicionamiento de Instalaciones Productivas			150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
0051			REPARACION MERCADO		1	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
			Reparación de Viviendas			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
0051			REPARACION DE VIVIENDAS		1	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
			Constucción de Infraestructuras sanitarias y medio ambiente			964,800.00	0.00	0.00	0.00	964,800.00	0.00	964,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,800.00
0051			NIVELACION DE TERRENO E INICIO DE CONSTRUCCION DE MATADERO MUNICIPAL		1	964,800.00	0.00	0.00	0.00	964,800.00	0.00	964,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	964,800.00
			Construcción de Infraestructuras Hidráulicas			400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	255,000.00
0051			POZOS DE AGUA TUBULARES PARA CONSUMO HUMANO	X	1	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	255,000.00

m. N° EP-05
 Obado por DIGEPRES

MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7038

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Gaspar Hernandez

Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
										Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
						4,214,800.00	0.00	0.00	0.00	4,214,800.00	2,126,562.63	6,341,362.63	266,000.00	2,284,465.90	2,550,465.90	0.00	2,550,465.90	3,790,896.73
Total General RD\$						4,214,800.00	0.00	0.00	0.00									

Abelto Luvell
 Preparado por
 de Gaspar Hernandez
 Ayuntamiento Municipal

[Signature]
 Ayuntamiento Municipal
 de Gaspar Hernandez
 Revisado por
 RNC 406-00016-8
 CONTRALOR

[Signature]
 Aprobado por
 de Gaspar Hernandez
 RNC 406-00016-8
 ALCALDIA

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	
	GADY ALMONTE - IMPORTE 1ER. AVANCE CONSTRUCCION POZO TUBULAR	60,000.00



Clave Municipal No.
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GASPAR HERNANDEZ
 (PROVINCIA ESPAILLAT)
 CUENTA GASTOS DE INVERSION
 RNC: 406-00016-8
 DO48BRRD000000000000720002877

No. 006056

DIA	MES	AÑO
04	02	2022

Formulario No. 332 Ref.
Aprobado por el Contralor y Auditor General

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: GADY ALMONTE

RD\$ 60,000.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

SESENTA MIL CON 00/100
BanReservas

Lc. Lourdes R. Rodriguez Abelito Lirio
 FIRMA(S)

21411272713:00720002877 48

Estruct. Program 11 Clasif. del Gasto 0051 Fondo Comprobante No. 2022-000088 Fecha 04/02/2022

Detalle				
GADY ALMONTE - IMPORTE 1ER. AVANCE CONSTRUCCION POZO TUBULAR	11.24.001-27.21.01	Obras hidraulicas y sanitarias	60,000.00	
CUENTA A CARGARSE				
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Denominación	Valor RD\$
				60,000.00
TOTAL RD\$				

DISTRIBUCIÓN: Original al Interesado; Cámara de Cuentas, Contraloría, Tesorería y Sindicatura

Gady Almonte 001-0018782-9
 RECIBIDO POR CEDULA FECHA

TIPO COMPROBANTE: Gasto

CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: ☐

ETAPAS: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐

Tiene Factura: ☐

CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA

Orden Compra 0

BENEFICIARIO GADY ALMONTE

TELEFONO

DIRECCION

CTA. BANCARIA 072-000287-7 Inversion Obras Municipales

Detalle									
IMPORTE 1ER. AVAQNCE CONSTRUCCION POZO TUBULAR									
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
24.0051	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	60,000.00



La Nueva Ermita, Gaspar Hernandez, Espaillat
Tels: 809-587-2844, 829-345-6 829-345-2526
Email: gadytruckparts@gmail.com
RNC 1-31-86182-2

FACTURA PROFORMA

Fecha 19/1/2022
N.º de factura 0009

Nombre del cliente: AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GASPAR HERNANDEZ
Dirección: GASPAR HERNANDEZ
RNC: 406-00016-8
Condición: Contado

Cantidad	Descripción	Precio por unidad	Ithbis	Total
1	AVANCE DE ELABORACION DE POZO COMUNIDAD LA JAGUA	\$ 60,000.00	✓	\$ 60,000.00
Subtotal			\$ -	\$ 60,000.00
Gracias por su confianza				Sub Total \$ 60,000.00
				Ithbis \$ -
				Descuento \$ -
Total a Cobrar				\$ 60,000.00

CLIENTE

FECHA	CONCEPTO DE PAGO
	CENTRO FERRETERO ARIANO Y ARIANA, SRL - IMPORTE ABONO A FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA POZO TUBULAR



Clave Municipal No.
 REPUBLICA DOMINICANA
 AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE GASPAR HERNANDEZ
 (PROVINCIA ESPAILLAT)
 CUENTA GASTOS DE INVERSION
 RNC: 406-00016-8
 DO48BRRD000000000000720002877

No. 006088

DIA	MES	AÑO
0	2	0
3	2	0
2	2	2

RD\$ 85,000.00

Formulario No. 332 Ref. Aprobado por el Contralor y Auditor General

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **CENTRO FERRETERO ARIANO Y ARIANA, SRL**

OCHENTA Y CINCO MIL CON 00/100

BanReservas

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL


Lic. [Signature]
FIRMA(S)

21411272713100720002877 48

Estruc. Program	11	Clasif. del Gasto	0051	Fondo	2022-000174	Fecha	02/03/2022
-----------------	----	-------------------	------	-------	-------------	-------	------------

Detalle				Valor RD\$
CENTRO FERRETERO ARIANO Y ARIANA, SRL - IMPORTE ABONO 11.24.0051-27.21.01 Obras hidráulicas y sanitarias				85,000.00
A FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA POZO TUBULAR				
CUENTA A CARGARSE				
Estructura Programática	Clasificador del Gasto	Fuente Financ.	Denominación	Valor RD\$
				85,000.00
TOTAL RD\$				

DISTRIBUCION: Original al Interesado; Cámara de Cuentas, Contraloría, Tesorería y Sindicatura


 RECIBIDO POR
 4022275517-1
 CEDULA
 3-3-2022
 FECHA

TIPO COMPROBANTE: Gasto Etapas: Com ☒ Dev ☒ Pag ☐
CLASE DOCUMENTO: Original ☒ Modificación ☐ Com. que modifica: _____ Tiene Factura: ☐
CODIGO BENEFICIARIO: 000001 RNC/CEDULA _____ Orden Compra 0
BENEFICIARIO CENTRO FERRETERO ARIANO Y ARIANA, SRL
DIRECCION _____ TELEFONO _____
CTA. BANCARIA 072-000287-7 Inversion Obras Municipales Cheque No. 6088

Detalle

IMPORTE ABONO A FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA POZO TUBULAR

Estructura Programática	Clasificador del Gasto	DF	FF	FE	OF	ER	Función	Denominación	Valor RD\$
11.24.0051	2.7.02.1.01	2.2	20	1955	100	0	4103	Obras hidráulicas y sanitarias	85,000.00

Total General RD\$

85,000.0

Retenciones

Total Retenciones

Monto Neto a Pagar RD\$

85,000

Contador

Contralor Municipal

Presidente Concejo Municipal

(Sólo debe firmar si es partida extrapresupuestaria)

Tesorero

Alcalde

Partida Presupuestaria: partida incluida en el presupuesto.

Partida Extrapresupuestaria: partida no incluida en el presupuesto.

Distribución: Original- Expediente; 1-Contabilidad; 2-Tesorería; 3-Contraloría; 4-Presupuesto
arodriguez

Centro Ferretero Ariano y Ariano

DUARTE NO. 154, GASPAR HERNANDEZ
TELF.: 809-587-2343 131-81016-2

PAG: 1

FACTURA A CREDITO

HORA: 09:52:04

NCF: B0100003201

NUMERO...: 00006539

FECHA...: 19-01-2022

TALONARIO #200087557

TELEFONO.: 809 299 4325

CONDICION: CREDITO

FACTURA DE CREDITO FISCAL V:31-12-2022

VENDIDO A.: AYUNTAMIENTO MUNICIPAL GASPAR HERNANDEZ

DIRECCION.:

CIUDAD.....

CODIGO.....: 00055

RNC/CLTE: 406000168

VENDEDOR...: 04 JOSE LUIS HERNANDEZ

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT.	UD.MEDIDA	PRECIO	ITBIS	P/NETO	IP
008904	NULL	CEMENTO TANGIT LATA 950ML 12 71	1	UNIDAD	1,957.63	352.37	2,310.01	1,
010473		TUBO PVC 6 X 19 180 LBS SCH 40	15	UNIDAD	6,530.17	17,631.48	7,705.61	97,5
009640		TUBO PVC 6X19 SDR 41 GRIS	25	UNIDAD	3,232.60	14,546.71	3,814.47	80,6

GRAVADO.: 180,725

-DESCUENTO: 0 % 0

+ITBIS: 32,530

+FLETE: 0

NETO A PAGAR: 213,255

Abelardo Suarez

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

GRACIAS POR SU COMPRA

40

un

Tubo Para Pozo tubular

Abono 85,000



Wondershare
PDFelement